

福島市水道事業管理者 様

アパートの場合記載例

給水装置社内しゅん工検査結果書

給水装置工事について、社内検査結果を下記のとおり報告します。
また、しゅん工検査合格後、2週間以内にしゅん工図を提出します。

記

1. 申込者氏名 _____ 受付番号 _____ 指定工事業者 _____ ㊞
2. 装置の場所 福島市 _____ 主任技術者 _____ ㊞
3. 装置の概要 イ. 給水方式（直結式・受水槽式・直結増圧式） ロ. 工事種別（新設・改造・撤去） ハ. メーター口径（φ _____）
 ニ. 給水栓数（ _____ 栓）（新設 _____ 栓、既設 _____ 栓）

4. 検査の内容

検査項目		施工・機能	検査項目		施工・機能	検査項目		施工・機能	その他	
1.	分水・分岐	適・否	6.	減圧弁（きょう）	適・否	11.	立上り管	適・否	漏水	有・無
2.	仕切弁（きょう）	適・否	7.	メーター（きょう）	適・否	12.	ヘッダー	適・否	濁り	有・無
3.	止水栓（きょう）	適・否	8.	水抜栓（きょう）	適・否	13.	保温状況	適・否	味	有・無
4.	制水弁（きょう）	適・否	9.	給水栓	適・否	14.	受水槽	適・否	残塩	mg/l
5.	逆流防止弁	適・否	10.	配管	適・否	15.	吸排気弁	適・否	1次水圧	MPa

5. 水圧テスト 0.98 MPa _____ 分間（2分間以上）

6. 検査の結果 合格 ・ 不合格

7. その他事項

部屋番号は「しゅん工図」に記載した番号に相違ありません。
申込者様にも確認をしていただき間違いのないことを確認済みです。
確認年月日 令和 年 月 日

検査年月日 年 月 日(曜日)

※写真検査時については、工事の施工が確認出来るしゅん工図面・写真を添付し、同時に提出すること。
また、給水装置社内しゅん工検査項目詳細報告（チェックシート）を提出すること。

※朱書き部分の内容を確認し記載ください。